

江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目  
竣工环境保护验收意见

2024 年 12 月 11 日，江门市江海区远强安全玻璃有限公司据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行方法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告表和审批部门审批批复决定等要求组织本项目进行验收。

建设单位江门市江海区远强安全玻璃有限公司组织成立验收工作组，验收工作组由建设单位江门市江海区远强安全玻璃有限公司、验收监测单位和环保设施设计及施工单位等单位的代表组成（名单附后）。与会人员听取了相关单位关于项目建设和环境保护执行情况、验收工作报告编制单位关于验收监测和环境保护措施落实情况的介绍，查阅了验收监测报告和相关材料，验收工作组对项目现场及项目环保治理措施进行了现场查验，并审验了《验收报告》，经充分讨论，提出验收意见如下：

一、 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目位于江海区江海区金溪一路 32 号，主要从事玻璃制品的生产制造，厂址中心坐标：北纬 N22° 35′ 38.419″，东经 113° 7′ 26.156″。项目占地面积 8600m2，建筑面积为 8600m2。项目年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米。项目总投资 500 万元人民币，其中环保投资 25 万元，环保投资比例为 5%。本项目员工 50 人，均不在厂内食宿，年生产 300 天，每天工作 8 小时。

本项目主要生产设备见表 1，原辅材料见表 2：

表 1 本项目主要生产设备

| 序号 | 主要生产设备    | 单位 | 环评数量 | 实际数量 | 规格型号参数     | 主要生产单元 |
|----|-----------|----|------|------|------------|--------|
| 1  | 玻璃钢化炉（电能） | 台  | 2    | 2    | SC-GP2450  | 钢化     |
| 2  | 中空玻璃线     | 条  | 2    | 2    | /          | 中空     |
| 3  | 夹胶线       | 条  | 1    | 1    | /          | 夹胶     |
| 4  | 磨边机       | 台  | 3    | 3    | 1321 型     | 磨边     |
| 5  | 清洗机       | 台  | 1    | 1    | JD-2500    | 清洗     |
| 6  | 自动切割机     | 台  | 3    | 3    | DS-CML4228 | 切割     |
| 7  | 手动切割机     | 台  | 1    | 1    | /          | 切割     |
| 8  | 钻孔机       | 台  | 1    | 1    | 0222 型     | 钻孔     |
| 9  | 铝条切割机     | 台  | 1    | 1    | BLZ02      | 切割     |
| 10 | 测试炉       | 台  | 1    | 1    | LTG-1400   | 测试     |

安伟 黄秀芹 张长卿 何建

表 2 本项目原辅材料及燃料情况表

| 序号 | 原辅材料及燃料名称 | 单位       | 环评年用量      | 实际年用量      | 最大储存量 |
|----|-----------|----------|------------|------------|-------|
| 1  | 玻璃原片      | 平方米/年    | 19.5 万     | 19.5 万     | 1 万   |
| 2  | PVB 胶片    | 平方米/年（吨） | 1 万（约 107） | 1 万（约 107） | 1000  |
| 3  | 中空玻璃胶     | 吨/年      | 4          | 4          | 0.5   |
| 4  | 铝条        | 吨/年      | 0.5        | 0.5        | 0.1   |
| 5  | 电能        | 万度/a     | 100        | 100        | 市政供电  |

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 3 月江门市江海区远强安全玻璃有限公司委托国环绿能（北京）技术咨询有限公司编制了《江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目环境影响报告表》，并于 2024 年 5 月 21 日通过江门市生态环境局的审批，出具了《关于江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目环境影响报告表的批复》（江江环审[2024]87 号）。2024 年 9 月 6 日取得全国固定污染源排污登记回执，登记编号：91440704MA4UKXTA7N001P。

本项目租赁现有厂房，不另外新建厂房，主要工程内容是生产设备及环保设施安装，调试。

本项目主体生产设施及配套的环保设施于2024年4月26日筹备安装，于2024年5月30日安装完成，2024年9月10日开始进行运行调试，2024年9月30日完成生产设施和环保设施的调试，调试期间所有设施运行正常。2024年10月11日本项目安装设备竣工。2024年10月份申请本项目验收工作。

本项目委托广东承天检测技术有限公司承担项目竣工环境保护验收检测工作。广东承天检测技术有限公司依据验收检测方案于 2024 年 10 月 16 日、17 日进行了现场检测，并出具了完善的验收监测报告表。

本项目的建设符合环保部门对环评批复的要求。

（三）验收范围

江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目以及配套的废水、废气治理设施、噪声防治和固体废物收集处理效果。

二、 工程变动情况

（1）本项目性质、规模、地点、生产工艺与江门市生态环境局《关于江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目环境影响报告表的批复》和国环绿能（北京）技术咨询有限公司《江门市江海区远强安

安伟 黄香芹 张长卿 任健

全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目环境影响报告表》内容一致，没有重大变动。

### 三、环境保护设施建设情况

本项目在施工期间加强施工期环境管理，落实了各项污染防治措施，妥善做好固体废弃物的清理和处置，没有造成二次污染，施工期间没有发生环保投诉事件。

本项目运营期间环保设施已建设完成，环保设施正常运行。

#### （一）废水

本项目废水包括生活污水和冷却清洗废水

##### （1）生活污水

本项目员工总人数 50 人，均不在厂内食宿。本项目生活污水经三级化粪池处理，尾水经市政污水管网排入文昌沙水质净化厂进一步处理。主要污泥物为  $\text{COD}_{\text{cr}}$ ， $\text{BOD}_5$ ，pH 值、氨氮、悬浮物等污染物。

##### （2）冷却废水

本项目使用磨边机和钻孔机进行玻璃片磨边和钻孔加工，每台设备均使用自来水进行加工部位冷却清洗，清洗过程中产生清洗废水，主要污染物为颗粒物。产生的清洗废水经收集和管道输送排至项目废水处理站收集池贮存，定期捞渣，循环使用，不外排。

#### （二）废气

本项目废气包括玻璃机加工废气、中空玻璃工序废气和夹胶玻璃工序废气。

##### （1）玻璃机加工废气

本项目磨边、钻孔等加工工序会产生粉尘，主要污染因子为颗粒物。磨边和钻孔加工时采用水喷淋冷却抑尘。机加工粉尘产生量极少，做好车间通风，并做好地面清洁。

##### （2）中空玻璃工序废气

本项目中空玻璃使用玻璃密封胶进行封边密封，该工序会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。中空玻璃生产线用软质垂帘做好四周围档，并在上方设置集气罩对产生的有机废气进行收集，收集的有机废气通过一套“二级活性炭”吸附装置进行处理后，通过排气筒 DA001 高空排放。排气筒高度为 15m，风机额定风量为  $13000\text{m}^3/\text{h}$ 。

##### （3）夹胶玻璃工序废气

本项目夹胶玻璃使用 PVB 胶片进行粘合，PVB 胶片在加热过程中会产生有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。夹胶玻璃生产线用软质垂帘做好四周围档，并在上方设置集气罩对产生的有机废气进行收集，收集的有机废气与中空玻璃工序废气一并通过一套“二级活性炭”吸附装置进行处理后，通过排气筒 DA001 高空排放。排气筒高度为 15m，风机额定风量为  $13000\text{m}^3/\text{h}$ 。

安伟 黄香莉 张长卿 伍健

### （三）噪声

本项目运营期的主要噪声源是生产作业过程中产生的机械设备运行噪声，主要来自于钢化炉、磨边机、钻孔机等设备。通过选取低噪生产设备，并采用基础减震措施、安装消声器、合理布局等措施，并经厂房隔声、距离衰减控制噪声对周围环境的影响。

### （四）固体废物

本项目固体废物包括：生活垃圾，一般固体废物，危险废物

生活垃圾：生活垃圾应按指定地点堆放，交环卫部门统一收运并进行安全卫生处置。对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响综合楼周围环境。

一般固体废物：本项目的一般固废主要有玻璃边角料、废包装材料、铝条边角料、玻璃废渣。玻璃边角料收集后交由玻璃厂家回收利用；废包装材料、铝条边角料、玻璃废渣分别收集后交由一般固体废物资源回收公司处理。

危险废物：本项目的危险废物主要有废活性炭。废活性炭收集后，暂存在危废贮存仓，定期交资质公司处理。危废贮存仓设置在车间门口右边，厂区的北面。危废贮存仓为独立的房间，总面积约  $1\text{m}^2$ ，顶部有雨棚，四周有围墙，门口有围堰，上锁防盗，地面硬底化并具有防渗层、防腐层。2024 年 7 月 16 日与江门市中润环保科技有限公司签订了《危险废物处理服务合同》（合同编号：ZRKJ-2024-07-291）。

## 四、验收监测结果

江门市江海区远强安全玻璃有限公司委托广东承天检测技术有限公司于 2024 年 10 月 16 日、17 日对本项目排放的污染物进行监测，并出具了《江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目验收监测报告》（报告编号：CDD3221）。

### （一）工况

验收监测期间项目的生产设备和环保设备正常运行，工况为 87%。

### （二）治理设施处理效率

有组织排放废气中非甲烷总烃处理效率为 79.78%-82.29%。

### （三）监测结果

#### （1）废水

本项目外排生活废水中所测的污染物指标均符合广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及文昌沙水质净化厂进水标准的较严值要求。

#### （2）废气

有组织排放废气

本项目中的中空、夹胶玻璃有机废气外排尾气中的主要污染物非甲烷总烃浓度达到《玻璃

安伟 黄秀芹 张长师 任健星

工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表1大气污染物排放标准值要求。

#### 无组织排放废气

本项目中厂内无组织排放废气的主要污染物非甲烷总烃监控点处一小时平均浓度值达到《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表B.1无组织排放限值5.0mg/m<sup>3</sup>的要求;颗粒物监控点处一小时平均浓度值达到《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022)表B.1无组织排放限值3.0mg/m<sup>3</sup>的要求。厂界无组织排放废气中主要污染物非甲烷总烃和颗粒物浓度达到广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值要求。

#### (3) 噪声

本项目厂界噪声昼夜排放的噪声等效声级(A)均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类排放限值要求。

#### (4) 固体废物

本项目按照分类收集和综合利用的原则,落实固体废物的处理处置,防止造成二次污染。其中列入《国家危险废物名录》属于危险废物的,必须严格按照国家和广东省危险废物管理的有关规定,送有资质的单位处理处置,并执行危险废物转移联单制度。厂区内的危险废物和一般工业固体废物临时性贮存设施应符合国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的规定。生活垃圾交由环卫部门统一处理。

(5) 根据《关于江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃15万平方米、中空玻璃2万平方米、夹胶玻璃2万平方米新建项目环境影响报告表的批复》,全厂主要污染物排放总量控制指标:VOCs≤0.1985吨/年。根据检测报告结果显示,本项目全厂主要污染物有组织排放总量为VOCs≤0.0257吨/年,满足环评报告表和批复文件的总量排放要求。

### 三、 工程建设对环境的影响

本项目施工期间未收到周边关于生态环境方面的投诉。

### 四、 验收结论

经对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号),广东省环保厅粤环函[2017]1945号文等相关规定,本建设项目按照《江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃15万平方米、中空玻璃2万平方米、夹胶玻璃2万平方米新建项目环境影响报告表》及其批复意见(江江环审[2024]87号),其性质、规模、地点、采用的防治污染和防止生态破坏的措施没有发生重大变动。本项目落实了环评文件及环评批复中环保措施的要求。根据《江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃15万平方米、中空玻璃2万平方米、夹胶玻璃2万平方米新建项目验收监测报告》(报告编号:CDD3221),监测的污染物指标

安伟 黄香芹 张长卿 伍健

均达到排放标准，污染物排放总量达标。在落实建议和要求后，验收工作组同意“江门市江海区远强安全玻璃有限公司年产钢化玻璃 15 万平方米、中空玻璃 2 万平方米、夹胶玻璃 2 万平方米新建项目”通过环境保护竣工验收。

## 五、 建议和要求

(1) 建设单位在运行过程中应加强环境保护工作，严格执行各类管理制度和操作规程，进一步加强生产及环保设施的维护和管理，确保各项环保设施长期良好的运行状况和污染物稳定达标排放。

(2) 积极配合各级环保部门做好该项目的日常环境保护监管工作，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

(3) 按国家、省、市关于信息公开的法律法规及文件要求，对主要污染物进行监测并公开环境信息。

(4) 按环保要求，规范各类污染物排放口和监测平台建设。

(5) 按环评报告表和批复的要求落实各项环境风险和安全防范措施、防止环境污染事故，确保环境安全。

安伟 黄香芹 张长柳 伍健



江门市江海区远强安全玻璃有限公司现场验收组人员：

| 验收组成员  | 工作单位             | 姓名  | 职务/职称 | 签名  | 联系方式     |
|--------|------------------|-----|-------|-----|----------|
| 建设单位   | 江门市江海区远强安全玻璃有限公司 | 张长柳 | 行政    | 张长柳 | 1802 83  |
| 建设单位   | 江门市江海区远强安全玻璃有限公司 | 黄秀芹 | 行政主管  | 黄秀芹 | 138 2265 |
| 工程设计单位 | 广东煦风环境科技有限公司     | 宛伟  | 经理    | 宛伟  | 189 559  |
| 检测单位   | 广东承天检测技术有限公司     | 任健星 | 技术员   | 任健星 | 1836 3   |

江门市江海区远强安全玻璃有限公司

2024-12-11